



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA DA UBS NESTOR ANTONIO GOMES	DESCRiÇÃO DO LOTE REFORMA DA UBS NESTOR ANTONIO GOMES PARA IMPLANTAÇÃO DE SAI
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.968,36	% Período:	26,59%	36,36%	37,05%									
				100,00%											
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	782,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.860,04	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	VEDAÇÃO	2.396,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	INFRA ESTRUTURA	6.921,04	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.6.	REVESTIMENTO INTERNO - EXTERNO	9.323,81	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	3.931,36	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.8.	ELÉTRICA	1.334,65	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.735,20	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.10.	LOUÇAS E METAIS	1.843,24	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.11.	SERVIÇOS EXTERNOS	1.839,31	% Período:			100,00%									
						100,00%									

<b>Total: R\$ 31.968,36</b>	Período:	%:	26,59%	36,36%	37,05%											
		Repasso:	-	-	-											
		Contrapartida:	8.500,27	11.623,03	11.845,06											
		Investimento:	8.500,27	11.623,03	11.845,06											
Acumulado:	%:	26,59%	62,95%	100,00%												
	Repasso:	-	-	-												
	Contrapartida:	8.500,27	20.123,30	31.968,36												
	Investimento:	8.500,27	20.123,30	31.968,36												

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MINAS GERAIS

Local

quarta-feira, 3 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO

CREA/CAU: 137.103/D

ART/RRT: