



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: Município de Santo Antônio do Grama - MG | | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 133.640,76 | | | | 02/02/2022 | | | |
|---|---------|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| OBRA: REPARO EM DIVERSOS PONTOS DAS VIAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | | | LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60dias) | | | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2,90% | 100,00% | | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 3.879,06 | R\$ 3.879,06 | | | | | |
| 2 | OBR-001 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | Físico % | 97,10% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 129.761,70 | R\$ 64.880,85 | R\$ 64.880,85 | | | | |
| TOTAL | | | Físico % | 100,00% | 51,45% | 48,55% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 133.640,76 | R\$ 68.759,91 | R\$ 64.880,85 | | | | |

Engenheiro Responsável: Pedro martino Zeferino

137.103 D / MG

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Internet: www.urbano.mg.gov.br

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005